



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 22/10/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	TARDE:							
			X						

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga			TOTAL
EVERSON					1					1									2
RONI					1					1									2
RICARDO									1	1									2
CPS					2					2									4
PROTECT		1								2									3
TOTAL		1			4				1	7									13

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

ILUMINAÇÃO ALMOXARIFEADO
 LIMPEZA 9º, 10º PAVIMENTOS
 LIMPEZA E REESTRUTURAÇÃO VÃO POÇO ELEVADOR
 TÉRMINO FECHAMENTO ALMOXARIFEADO
 FECHAMENTO BURACOS LINHA VIDA 3º PAVIMENTO
 INSTALAÇÃO PISO VINÍLICO ENGENHARIA
 FECHAMENTO CHAFTS EM TODOS ANDARAS
 LIMPEZA GERAL 12º PAVIMENTO

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 23/10/2018

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.	
	MANHÃ:	X						
	TARDE:	X						

EMPRESAS	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
	EVERSON					1					1						
Roni					1												1
RICARDO									1	1							2
CPS					2					2							4
PROTECT		1								2							3
TOTAL		1			4				1	6							12

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

INSTALAÇÃO TELAS NO REPEITÓRIO
 INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS NO NOVO ALMOXARIFADO
 TÉRMINO MONTAGEM ALMOXARIFADO
 ARRUMATOS NOS VÃOS DAS PORTAS E ACESSOS AS ESCADAS
 RETIRADA DE MADEIRAS 12º ANDAR



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 25/10/2018

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X			
TARDE:					

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
EVERSON					1					1							2
RONI					1					1							2
RICARDO									1	1							2
CPS					2					2							4
PROTECT		1								2							3
TOTAL		1			4				1	7							13

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex / 19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA 1º, 10 E 11 PAVIMENTOS
 LIMPEZA 12º PAVIMENTO E BAIXADAS MADEIRAS ATÉ 5º PAVIMENTO
 BAIXADAS CALIÇAS E RESTOS DAS MADEIRAS 5º PAVIMENTO
 INSTALAÇÃO CAIXAS PARA DRENAGEM CHUVA NA LAGE 5º PAVIMENTO

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 26/10/2018

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X			
	TARDE:	X			

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPANTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga			T O T A L
EVERSON					1					1									2
RICARDO									1	1									2
CPS					2					2									4
PROTECT		1								2									3
TOTAL		1			4				1	7									13

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	3

SERVIÇOS EXECUTADOS

FECHAMENTO FURAS DE LINHA DE VIDA (JUNTO AS ESCAVAS) TODOS OS PAVIMENTOS
 FECHAMENTO TODOS OS CHAPIS
 RETIRADA MADEIRAS E GALGAS (TODOS PAVIMENTOS)
 TÉRMINO IMPERMEABILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS PROVISÓRIAS
 REGULARIZAÇÃO DO PISO SALA ENGENHARIA