

Relatório Vistoria Obra – Semana 14

Empreendimento: Residencial Allegri		Data da Vistoria: 25/06/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Fachada		Fachada em andamento	Ok!
Peitoris janelas	  	<p>Rejunte executado com cimento e areia. Arremate golas peitoris</p>	<p>O rejunte das pedras deve ser executado com PU, como está sendo executado na pedra superior (foto 3) e não com argamassa (foto 1). Devido às dilatações térmicas que os mesmos sofrem, este tipo de rejuntamento começará a</p>

Relatório Vistoria Obra – Semana 14

Empreendimento: Residencial Allegri		Data da Vistoria: 25/06/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Aptos e circulação		Infiltrações nos aptos e circulação	Em fase de acabamento, é necessário um mapeamento de todos os pontos de infiltração, seja ela pela laje ou pela fachada, evitando assim um desperdício de material e mão de obra.

Relatório Vistoria Obra – Semana 14

Empreendimento: Residencial Allegri		Data da Vistoria: 25/06/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Fachada		Terminalidade revestimento externo	Com o revestimento externo pronto, é preciso um cuidado com os arremates que ainda estão pendentes na fachada. Recomenda-se que antes da liberação da casquinha, sejam reparados todos os acabamentos para a textura/casquinha não ficar um aspecto grosseiro.