

Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluído	Início	Término	Calendar																																							
						21/Mar/19		24/Mar/19		31/Mar/19		07/Abr/19		14/Abr/19		21/Abr/19		28/Abr/19		05/Maio/19																									
						T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	<b>Grêmio - Residência Esportiva</b>	30 dias	0%	Qui 21/03/19	Qua 01/05/19	[Gantt bar from 21/03 to 01/05]																																							
2	<b>PREDIO 1</b>	24 dias	0%	Qui 21/03/19	Ter 23/04/19	[Gantt bar from 21/03 to 23/04]																																							
3	Lavagem de Fachada	4 dias	0%	Qui 21/03/19	Ter 26/03/19	[Task bar from 21/03 to 26/03]																																							
4	Retirada de Ar Condicionado e fechamento dos Vãos	2 dias	0%	Qua 27/03/19	Qui 28/03/19	[Task bar from 27/03 to 28/03]																																							
5	Lixa Janelas e Pintura de Janelas A	5 dias	0%	Sex 29/03/19	Qui 04/04/19	[Task bar from 29/03 to 04/04]																																							
6	Pintura Fachada Frontal A	5 dias	0%	Sex 29/03/19	Qui 04/04/19	[Task bar from 29/03 to 04/04]																																							
7	Lixa Janelas e Pintura de Janelas B	5 dias	0%	Ter 02/04/19	Seg 08/04/19	[Task bar from 02/04 to 08/04]																																							
8	Pintura Fachada Frontal B	5 dias	0%	Ter 02/04/19	Seg 08/04/19	[Task bar from 02/04 to 08/04]																																							
9	Pintura Fachada Lateral C	2 dias	0%	Ter 09/04/19	Qua 10/04/19	[Task bar from 09/04 to 10/04]																																							
10	Pintura Fachada Lateral D	4 dias	0%	Qui 11/04/19	Ter 16/04/19	[Task bar from 11/04 to 16/04]																																							
11	Pintura Fachada Lateral E	4 dias	0%	Qua 17/04/19	Seg 22/04/19	[Task bar from 17/04 to 22/04]																																							
12	Pintura Fachada Lateral F	1 dia	0%	Ter 23/04/19	Ter 23/04/19	[Task bar on 23/04]																																							
13	<b>MURO (INTERNO)</b>	7 dias	0%	Qui 21/03/19	Sex 29/03/19	[Gantt bar from 21/03 to 29/03]																																							
14	Lavagem Muro	4 dias	0%	Qui 21/03/19	Ter 26/03/19	[Task bar from 21/03 to 26/03]																																							
15	Selador Muro	1 dia	0%	Qua 27/03/19	Qua 27/03/19	[Task bar on 27/03]																																							
16	Pintura Muro (Primeira Demão)	1 dia	0%	Qui 28/03/19	Qui 28/03/19	[Task bar on 28/03]																																							
17	Pintura Muro (Segunda Demão)	1 dia	0%	Sex 29/03/19	Sex 29/03/19	[Task bar on 29/03]																																							
18	<b>MURO (EXTERNO)</b>	14 dias	0%	Qui 21/03/19	Ter 09/04/19	[Gantt bar from 21/03 to 09/04]																																							
19	Lavagem Muro	4 dias	0%	Qui 21/03/19	Ter 26/03/19	[Task bar from 21/03 to 26/03]																																							
20	Selador Muro	1 dia	0%	Qua 27/03/19	Qua 27/03/19	[Task bar on 27/03]																																							
21	Pintura Muro (Primeira Demão)	2 dias	0%	Ter 02/04/19	Qua 03/04/19	[Task bar from 02/04 to 03/04]																																							
22	Pintura Muro (Segunda Demão)	1 dia	0%	Sex 05/04/19	Sex 05/04/19	[Task bar on 05/04]																																							

Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluída	Início	Término	Gantt Chart																											
						Timeline (from Mar 19 to May 19)																											
23	Pintura Esmalte Portão	1 dia	0%	Ter 09/04/19	Ter 09/04/19	Gantt bar for 'Pintura Esmalte Portão' starting on 09/04/19.																											
24	<b>PREDIO 2</b>	<b>17 dias</b>	<b>0%</b>	<b>Qui 21/03/19</b>	<b>Sex 12/04/19</b>	Gantt bar for 'PREDIO 2' starting on 21/03/19 and ending on 12/04/19.																											
25	Lavagem Fachada	4 dias	0%	Qui 21/03/19	Ter 26/03/19	Gantt bar for 'Lavagem Fachada' starting on 21/03/19 and ending on 26/03/19.																											
26	Retirada de Ar Condicionado e fechamento dos Vãos	1 dia	0%	Seg 01/04/19	Seg 01/04/19	Gantt bar for 'Retirada de Ar Condicionado e fechamento dos Vãos' starting on 01/04/19.																											
27	Lixa Janelas e Pintura de janelas	5 dias	0%	Seg 01/04/19	Sex 05/04/19	Gantt bar for 'Lixa Janelas e Pintura de janelas' starting on 01/04/19 and ending on 05/04/19.																											
28	Pintura Fachada Frontal B	5 dias	0%	Seg 01/04/19	Sex 05/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Frontal B' starting on 01/04/19 and ending on 05/04/19.																											
29	Pintura Fachada Lateral C	5 dias	0%	Seg 01/04/19	Sex 05/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral C' starting on 01/04/19 and ending on 05/04/19.																											
30	Pintura Fachada Lateral D	3 dias	0%	Qui 04/04/19	Seg 08/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral D' starting on 04/04/19 and ending on 08/04/19.																											
31	Pintura Fachada Lateral E	7 dias	0%	Qui 04/04/19	Sex 12/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral E' starting on 04/04/19 and ending on 12/04/19.																											
32	Pintura Fachada Lateral F	7 dias	0%	Qui 04/04/19	Sex 12/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral F' starting on 04/04/19 and ending on 12/04/19.																											
33	Pintura Fachada Lateral A	2 dias	0%	Qui 11/04/19	Sex 12/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral A' starting on 11/04/19 and ending on 12/04/19.																											
34	<b>RESERVATÓRIO</b>	<b>28 dias</b>	<b>0%</b>	<b>Qui 21/03/19</b>	<b>Seg 29/04/19</b>	Gantt bar for 'RESERVATÓRIO' starting on 21/03/19 and ending on 29/04/19.																											
35	Lavagem de Fachada	4 dias	0%	Qui 21/03/19	Ter 26/03/19	Gantt bar for 'Lavagem de Fachada' starting on 21/03/19 and ending on 26/03/19.																											
36	Pintura Fachada Lateral A	2 dias	0%	Qua 24/04/19	Qui 25/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral A' starting on 24/04/19 and ending on 25/04/19.																											
37	Pintura Fachada Frontal B	2 dias	0%	Qua 24/04/19	Qui 25/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Frontal B' starting on 24/04/19 and ending on 25/04/19.																											
38	Pintura Fachada Lateral C	2 dias	0%	Sex 26/04/19	Seg 29/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral C' starting on 26/04/19 and ending on 29/04/19.																											
39	Pintura Fachada Lateral D	2 dias	0%	Sex 26/04/19	Seg 29/04/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada Lateral D' starting on 26/04/19 and ending on 29/04/19.																											
40	<b>ENTRADA</b>	<b>2 dias</b>	<b>0%</b>	<b>Ter 30/04/19</b>	<b>Qua 01/05/19</b>	Gantt bar for 'ENTRADA' starting on 30/04/19 and ending on 01/05/19.																											
41	Lavagem de Fachada	1 dia	0%	Ter 30/04/19	Ter 30/04/19	Gantt bar for 'Lavagem de Fachada' starting on 30/04/19.																											
42	Pintura Fachada	2 dias	0%	Ter 30/04/19	Qua 01/05/19	Gantt bar for 'Pintura Fachada' starting on 30/04/19 and ending on 01/05/19.																											